

Заказчик - УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
 ГОРОДА СМОЛЕНСКА

Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью "Стройресурс"

Стройка - Выполнение работ по благоустройству дворовой территории в районе дома №35
 по ул. Октябрьской Революции в г. Смоленске в рамках реализации муниципальной
 программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

| | |
|--------------|------------|
| Код | |
| 0322005 | |
| номер | 150 |
| дата | 05 06 2020 |
| Вид операции | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| 1 | 16.10.2020 | 05.06.2020 | 16.10.2020 |

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| Номер | | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---------------------------------------|------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. Расчистка территории | | | | | | | |
| Расчистка территории | | | | | | | |
| 1 | 1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 10 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (207,79 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ СП (153,22 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ | ТЕР27-03-011-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | 100 м2 асфальтобетонного покрытия | 14,918 | 713,69 | 10646,83 |

Гранд-Смета (вер 9.0)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|--|---|--|--------|---------|----------|
| 2 | 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью. 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Земляные работы, выполняемые механизированным способом НР (9,65 руб) 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (5,47 руб) 38%=50%*0 85 * 0,9 от ФОТ | ТЕР01-01-013-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 1000 м3 грунта | 0,0325 | 3325,4 | 108,08 |
| 3 | 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние. до 8 км I класс груза Объем 0,03247*1000*1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Перевозка грузов автотранспортом НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ | ТССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 1 т груза | 48,705 | 9,47 | 461,24 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 11216,15 |
| Накладные расходы | | | | | | | 217,44 |
| Сметная прибыль | | | | | | | 158,69 |
| Итого по разделу 1 Расчистка территории | | | | | | | 87058,02 |
| Раздел 2. Дворовый проезд Асфальт S=1508м2 | | | | | | | |
| 4 | 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изасфальтогранулята Объем. 0 3136=(1568*0,02)/100 (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ-ЗПМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (162,99 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ СП (120,19 руб) 73%=95%*0 85 * 0,9 от ФОТ | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,3136 | 4369,42 | 1370,25 |

Гранд-Смета (вер.9 0)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|------------------|--------|----------|----------|
| 5 | 5 | <p>Розлив вяжущих материалов</p> <p>(Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</p> <p>1 4 квартал 2019 СМР=7,51</p> <p>Автомобильные дороги</p> <p>НР (6,55 руб) 99%=142%*0,7 от ФОТ</p> <p>СП (4,83 руб): 73%=95%*0 85 * 0,9 от ФОТ</p> | <p>ТЕР27-06-026-01</p> <p>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</p> | 1 т | 0,754 | 1516,41 | 1143,37 |
| 6 | 6 | <p>Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3</p> <p>(Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</p> <p>1 4 квартал 2019 СМР=7,51</p> <p>Автомобильные дороги</p> <p>НР (996,41 руб) 99%=142%*0,7 от ФОТ</p> <p>СП (734,72 руб) 73%=95%*0 85 * 0,9 от ФОТ</p> | <p>ТЕР27-06-020-08</p> <p>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</p> | 1000 м2 покрытия | 1,508 | 44215,55 | 66677,05 |
| 7 | 7 | <p>Розлив вяжущих материалов</p> <p>(Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</p> <p>1 4 квартал 2019 СМР=7,51</p> <p>Автомобильные дороги</p> <p>НР (3,93 руб) 99%=142%*0,7 от ФОТ</p> <p>СП (2,9 руб) 73%=95%*0 85 * 0,9 от ФОТ</p> | <p>ТЕР27-06-026-01</p> <p>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</p> | 1 т | 0,4524 | 1516,41 | 686,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|----|---|---|---------------------------------|-----------|----------|------------|
| 8 | 8 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (995,89 руб) 99%=142%*0,7 от ФОТ СП (734,34 руб) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ | ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | 1000 м ² покрытия | 1,508 | 44333,01 | 66854,18 |
| 9 | 9 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А Объем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги | ТССЦ-410-0005 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | т | -145,6728 | 422,2 | -61503,06 |
| 10 | 10 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги | ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | т | 145,6728 | 444,48 | 64748,65 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 139976,46 |
| Накладные расходы | | | | | | | 2165,77 |
| Сметная прибыль | | | | | | | 1596,98 |
| Итого по разделу 2 Дворовый проезд Асфальт S=1508м ² | | | | | | | 1079481,47 |
| Раздел 3. Установка бортовых камней БК 100.30.15 | | | | | | | |
| 11 | 11 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Земляные работы, выполняемые ручным способом НР (236,8 руб.) 56%=80%*0,7 от ФОТ СП (143,77 руб) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | 100 м ³ грунта | 0,376 | 1124,59 | 422,85 |

Гранд-Смета (вер 9 0)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|---|---|--|---------|---------|----------|
| 12 | 12 | <p>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня</p> <p>(Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25, Прил 27 3 п 3 6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх , ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</p> <p>1 4 квартал 2019 СМР=7,51</p> <p>Автомобильные дороги</p> <p>НР (30,19 руб) 99%=142%*0,7 от ФОТ</p> <p>СП (22,26 руб) 73%=95%*0 85 * 0,9 от ФОТ</p> | <p>ТЕР27-04-001-04</p> <p>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</p> | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,07524 | 2909,72 | 218,93 |
| 13 | 13 | <p>Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</p> <p>1 4 квартал 2019 СМР=7,51</p> <p>Автомобильные дороги</p> | <p>ТССЦ-408-0017</p> <p>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</p> | м3 | 9,48 | 138,09 | 1309,09 |
| 14 | 14 | <p>Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий</p> <p>(Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</p> <p>1 4 квартал 2019 СМР=7,51</p> <p>Автомобильные дороги</p> <p>НР (2537,63 руб) 99%=142%*0,7 от ФОТ</p> <p>СП (1871,18 руб) 73%=95%*0 85 * 0,9 от ФОТ</p> | <p>ТЕР27-02-010-02</p> <p>Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр</p> | 100 м бортового камня | 4,18 | 4125,64 | 17245,18 |
| 15 | 15 | <p>Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</p> <p>1 4 квартал 2019 СМР=7,51</p> <p>Автомобильные дороги</p> | <p>ТССЦ-403-8021</p> <p>Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр</p> | шт. | 418 | 58,45 | 24432,1 |

Гранд-Смета (вер.9 0)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|----|---|---|---------------|--------|---------|-----------|
| 16 | 16 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Земляные работы, выполняемые ручным способом НР (24,02 руб) 56%=80%*0,7 от ФОТ СП (14,59 руб) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ | ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 100 м3 грунта | 0,0691 | 620,83 | 42,9 |
| 17 | 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Погрузо-разгрузочные работы НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ | ТССЦпр-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 1 т груза | 45,606 | 4,25 | 193,83 |
| 18 | 18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Перевозка грузов автотранспортом НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ | ТССЦпр-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 1 т груза | 45,606 | 6,65 | 303,28 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 44168,16 |
| Накладные расходы | | | | | | | 2828,63 |
| Сметная прибыль | | | | | | | 2051,8 |
| Итого по разделу 3 Установка бортовых камней БК 100.30.15 | | | | | | | 368354,91 |
| Раздел 4. Установка бортовых камней БК 100.20.8 | | | | | | | |
| 19 | 19 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Земляные работы, выполняемые ручным способом НР (106,81 руб) 56%=80%*0,7 от ФОТ СП (64,85 руб) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ | ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 100 м3 грунта | 0,1696 | 1124,59 | 190,73 |

Гранд-Смета (вер.9.0)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|--|---|--|---------|---------|----------|
| 20 | 20 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Объем 0,015846= (211,28*0,05*0,15)/100 (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25, Прил 27 3 п 3 6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх, ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (9,71 руб) 99%=142%*0,7 от ФОТ СП (7,16 руб) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0242 | 2909,72 | 70,42 |
| 21 | 21 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Перевозка грузов автотранспортом | ТССЦ-408-0017 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | м3 | 3,049 | 138,09 | 421,04 |
| 22 | 22 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (1287,02 руб) 99%=142%*0,7 от ФОТ СП (949,01 руб) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ | ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | 100 м бортового камня | 2,12 | 4125,64 | 8746,36 |
| 23 | 23 | Камни бортовые БР 100 20 8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги | ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | шт. | 212 | 20,71 | 4390,52 |
| 24 | 24 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги | ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | м3 | -12,508 | 550,19 | -6881,78 |
| 25 | 25 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги | ТССЦ-401-0006 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | м3 | 8,75 | 550,19 | 4814,16 |

Гранд-Смета (вер 9.0)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|----|--|---|---------------|---------|--------|-----------|
| 26 | 26 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги | ТССЦ-402-0004 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | м3 | -0,1272 | 484,14 | -61,58 |
| 27 | 27 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов. 1 (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8.7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Земляные работы, выполняемые ручным способом НР (9,25 руб) 56%=80%*0,7 от ФОТ СП (5,61 руб) 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ | ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 100 м3 грунта | 0,0266 | 620,83 | 16,51 |
| 28 | 28 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. грунта растительного слоя (земля, перегной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Погрузо-разгрузочные работы НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ | ТССЦпг-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 1 т груза | 23,5917 | 4,25 | 100,26 |
| 29 | 29 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Перевозка грузов автотранспортом НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ | ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 1 т груза | 23,5917 | 6,65 | 156,88 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 11963,52 |
| Накладные расходы | | | | | | | 1412,78 |
| Сметная прибыль | | | | | | | 1026,64 |
| Итого по разделу 4 Установка бортовых камней БК 100.20.8 | | | | | | | 108166,08 |
| Раздел 5. Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки | | | | | | | |

Гранд-Смета (вер 9 0)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|--|---|--|---------|---------|---------|
| 30 | 30 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Объем= 0,196= (162,56*0,08)/100 (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25, Прил 27.3 п 3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх , ЗПМ=0,65, ТЗМ=0,65) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (52,17 руб) 99%=142%*0,7 от ФОТ СП (38,47 руб) 73%=95%*0 85 * 0,9 от ФОТ | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,13 | 2909,72 | 378,26 |
| 31 | 31 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги | ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | м3 | 16,38 | 100,57 | 1647,34 |
| 32 | 32 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (54,03 руб) 99%=142%*0,7 от ФОТ СП (39,84 руб) 73%=95%*0 85 * 0,9 от ФОТ | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,16256 | 2805,01 | 455,98 |
| 33 | 33 | Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | м3 | 17,88 | 51,17 | 914,92 |
| 34 | 34 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (48,83 руб) 99%=142%*0,7 от ФОТ СП (36 руб) 73%=95%*0 85 * 0,9 от ФОТ | ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 1000 м2 поверхности | 0,16256 | 857,67 | 139,42 |

Гранд-Смета (вер 9.0)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|----|---|---|--------------------|---------|---------|----------|
| 35 | 35 | Нетканый геотекстиль Геотекс 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги | ТССЦ-101-7239 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | м2 | 162,56 | 2,68 | 435,66 |
| 36 | 36 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов. песком (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги НР (532,99 руб.) 99%=142%*0,7 от ФОТ СП (393,01 руб.) 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ | ТЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | 100 м2 тротуара | 1,6256 | 8664,69 | 14085,32 |
| 37 | 37 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги | ТССЦ-407-0028 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | м3 | -8,128 | 259,83 | -2111,9 |
| 38 | 38 | Смесь пескоцементная (цемент М 400) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги | ТССЦ-407-0028 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | м3 | 4,8768 | 259,83 | 1267,14 |
| 39 | 39 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги | ТССЦ-403-0104 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | м2 | -162,56 | 65,35 | -10623,3 |
| 40 | 40 | Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги | ТССЦ-403-8719 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | м2 | 162,56 | 82,33 | 13383,56 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 19972,4 |
| Накладные расходы | | | | | | | 688,02 |
| Сметная прибыль | | | | | | | 507,33 |
| Итого по разделу 5 Устройство тротуаров и пешеходных дорожек из брусчатки | | | | | | | 158969,8 |
| Раздел 6. Установка урн | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|----|---|---|---|--------|---------|----------|
| 41 | 41 | Урна опрокидывающаяся кованая Габариты ящика 300 х 300 х 400 мм Ящик сварен из стали толщиной 1,5 мм, фигурные стойки - из квадратной стали 10 х 10 мм, упоры - из профильной трубы 25х25 мм Боковые стенки урны украшены декоративными элементами Металлокаркас окрашен краской по металлу 3в1 Hammerite Цвет согласовывается с заказчиком Базисная стоимость. 792,27 = [7 000 / 1,2 / 7,51] + 2% Трансп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Автомобильные дороги | Прайс лист | шт | 4 | 792,27 | 3169,08 |
| 42 | 42 | Устройство бетонной подготовки (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве НР (1,32 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (0,89 руб.) 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0011 | 54712,6 | 60,18 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 3229,26 |
| Накладные расходы | | | | | | | 1,32 |
| Сметная прибыль | | | | | | | 0,89 |
| Итого по разделу 6 Установка урн | | | | | | | 24268,34 |
| Раздел 7. Установка скамеек | | | | | | | |
| 43 | 43 | Диван парковый 1900х800х800 Длина 1900 мм, ширина 800 мм, высота. 800 мм Металлокаркас выполнен из профильной трубы 40х25 мм, уголка 40х40 мм, полосы 40 х 4 мм Сиденье и спинка из пиломатериала. Металлокаркас окрашен грунт-эмалью "3 в 1" Деревянные элементы покрыты "Акватексом" Цвет согласовывается с потребителем. Диван должен устанавливаться на ровную твердую поверхность. Базисная стоимость: 1 131,82 = [10 000 / 1,2 / 7,51] + 2% Трансп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Земляные работы, выполняемые ручным способом | Прайс лист | шт | 4 | 1131,82 | 4527,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|----|--|---|--|--------|---------|----------|
| 44 | 44 | Устройство бетонной подготовки (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве НР (2,75 руб) 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (1,86 руб) 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 100 м3 бетона, буюбетона и железобетона в деле | 0,0023 | 54712,6 | 125,84 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 4653,12 |
| Накладные расходы | | | | | | | 2,75 |
| Сметная прибыль | | | | | | | 1,86 |
| Итого по разделу 7 Установка скамеек | | | | | | | 34979,55 |
| Раздел 8. Освещение | | | | | | | |
| 45 | 45 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх , ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи НР (126,13 руб) 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (78,4 руб) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ | ТЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 1 опора | 4 | 230,02 | 920,08 |
| 46 | 46 | Хомуты стальные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Земляные работы, выполняемые ручным способом | ТССЦ-201-0856 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | кг | 1,32 | 8,9 | 11,75 |
| 47 | 47 | Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407 1-143 вып. 7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Земляные работы, выполняемые ручным способом | ТССЦ-403-1943 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | шт | 4 | 869,71 | 3478,84 |
| 48 | 48 | Зажим плашечный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Земляные работы, выполняемые ручным способом | ТССЦ-111-0008 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 100 шт | 0,06 | 1276,65 | 76,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|---|---|--|---------|---------|---------|
| 49 | 49 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи НР (26,36 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (16,39 руб.) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ | ТЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 1 км изолированног о провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0,094 | 1518,89 | 142,78 |
| 50 | 50 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи | ТССЦ-502-0878 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 1000 м | 0,09588 | 18653,8 | 1788,53 |
| 51 | 51 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи | ТССЦ-111-3141 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | компл. | 1 | 155,47 | 155,47 |
| 52 | 52 | Ответственный зажим ЗОИ 16-70 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи | Прайс лист Кабель ресурс от 12.02.2020г. | шт | 14 | 17,56 | 245,84 |
| 53 | 53 | Натяжной зажим ЗАБ 16-25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи | Прайс лист Кабель ресурс от 12.02.2020г. | шт | 6 | 15,18 | 91,08 |
| 54 | 54 | Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи | ТССЦ-111-0156 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | шт | 6 | 32,32 | 193,92 |
| 55 | 55 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи НР (25,75 руб.) 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (16,01 руб.) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ | ТЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 1 заземлитель | 3 | 149,76 | 449,28 |
| 56 | 56 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи | ТССЦ-101-1619 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | т | 0,04 | 4846 | 193,84 |

Гранд-Смета (вер.9 0)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|----|--|--|------------------------|----------|---------|--------|
| 57 | 57 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи НР (11 руб) 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (6,84 руб) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ | ТЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 10 м шин заземления | 1,2 | 29,28 | 35,14 |
| 58 | 58 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи | ТССЦ-204-0004 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | т | 0,000888 | 6168 | 5,48 |
| 59 | 59 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи | ТССЦ-204-0003 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | т | 0,004936 | 6240,48 | 30,8 |
| 60 | 60 | Проводник ЗП 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи | Коммерческое предложение | м | 3 | 11,31 | 33,93 |
| 61 | 61 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков. 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Электромонтажные работы на других объектах НР (72,36 руб) 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (63,72 руб) 59%=65%*0,9 от ФОТ | ТЕРм08-02-363-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 1 шт. | 3 | 191,4 | 574,2 |
| 62 | 62 | Кронштейн 1 рожковый приставной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Электромонтажные работы на других объектах | КП ООО "ЭлектроИнжинир инг" | шт | 3 | 183,75 | 551,25 |
| 63 | 63 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков. 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Электромонтажные работы на других объектах НР (30,65 руб) 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (26,99 руб) 59%=65%*0,9 от ФОТ | ТЕРм08-02-363-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 1 шт. | 1 | 231,01 | 231,01 |
| 64 | 64 | Кронштейн 2х рожковый приставной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Электромонтажные работы на других объектах | КП ООО "ЭлектроИнжинир инг" | шт | 1 | 313,4 | 313,4 |
| 65 | 65 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами. ртутными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Электромонтажные работы на других объектах НР (44,43 руб) 67%=95%*0,7 от ФОТ СП (39,13 руб.) 59%=65%*0,9 от ФОТ | ТЕРм08-02-369-03 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 1 шт | 4 | 104 | 416 |

Гранд-Смета (вер 9 0)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|----|---|---|------------|----------|--------|--------------|
| 66 | 66 | Светильник GALAXY LED 55 W (Поставка заказчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Электромонтажные работы на других объектах | | шт | 4 | | |
| 67 | 67 | Установка разрядников с помощью механизмов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи НР (9,99 руб) 74%=105%*0,7 от ФОТ СП (6,21 руб) 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ | ТЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | 1 комплект | 0,333333 | 133,77 | 44,59 |
| 68 | 68 | Ограничитель напряжения до 1 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 квартал 2019 СМР=7,51 Линии электропередачи | ТССЦ-509-8262 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр | шт | 1 | 51,33 | 51,33 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | 10035,14 |
| Накладные расходы | | | | | | | 346,66 |
| Сметная прибыль | | | | | | | 253,68 |
| Итого по разделу 8 Освещение | | | | | | | 79872,45 |
| ИТОГИ ПО АКТУ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту в базисных ценах | | | | | | | 245214,21 |
| Накладные расходы | | | | | | | 7663,37 |
| Сметная прибыль | | | | | | | 5597,87 |
| Итого по акту: | | | | | | | 1923403,45 |
| Итого Строительные работы | | | | | | | 17747,18 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | 1941150,63 |
| Итого | | | | | | | |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 211835,79 |
| Машины и механизмы | | | | | | | 26800,89 |
| ФОТ | | | | | | | 8178,25 |
| Накладные расходы | | | | | | | 7663,37 |
| Сметная прибыль | | | | | | | 5597,87 |
| УСН (211835,79+(26800,89-1600,72)+7663,37*0,1712+5597,87*0,15)*7,51*0,2 | | | | | | | 359259,79 |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | 2300410,42 |
| Всего по акту с учетом к-та перерасчета 1,02737774712 | | | | | | | 2 363 390,47 |

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ


Принял начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска

А.А. Глебов

Нач. А.С.

Объект № 30,32

Г. Смоленск



А.А. Глебов



МКУ «Строитель»
РАСЦЕНКИ ПРОВЕРИЛ
СОГЛАСОВАНО

Объект работ в п. 30,32 не проверен только по фото