

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

д	Код
о	0322005
о	
о	
п	
	238
	09 09 2019
и	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	12 11 2019	09 09 2019	12 11 2019

Смета № 03. Установка урн.

Страница 1


ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	Бетонирование стоек НР (3 руб) 105%*0.7 от ФОТ (4 руб) СП (2 руб) 65%*0.85*0.9 от ФОТ (4 руб)	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.00192	54712.6	105
4	4	Подсыпка земель НР 80%*0.7 от ФОТ СП 45%*0.85*0.9 от ФОТ	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0.00032	620.83	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							2052
Накладные расходы							6
Сметная прибыль							4
Справочно, в базисных ценах							2040
Материалы							4
Машины и механизмы							9
ФОТ							6
Накладные расходы							4
Сметная прибыль							
Итого по акту:							2062
Итого							15073
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31"							2989.24
УСН 7,31*(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0.171+СП*0.15)*0.2							18062.24
ВСЕГО по акту							18537.23
ВСЕГО по акту по результатам проведенных конкурсных процедур K=1,0262976115							


Принял Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска _____ Глебов А.А.
(должность, подпись, расшифровка)

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛИ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Смоленская область, г. Смоленск, ул. Советская, д. 10
СПК "РемСтройАльянс"
ОГРН 1126732000031
г. Смоленск

Сдатчик ответственности ООО "СПК "РемСтройАльянс" _____ Поляков В.В.
(должность, подпись, расшифровка)



20
по результатам
объема работ



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03
(локальная смета)

на Установка урн, Благоустройство дворовой территории по адресу г. Смоленск, пос. Вишенки, д. 3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ 18,537 тыс. руб.
Средства на оплату труда 0,009 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1,15 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб				Затраты труда рабочих, чел. ч. не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда				в т ч оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Установка урн												
1	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п. 8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (3 руб.) 80%*0,7 от ФОТ СП (2 руб.) 45%*0,85*0,9 от ФОТ	0,00224	2044,7 2044,7			5	5			322	0,72

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТССЦ-116-0093 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР-7.31	4	485,41		485,41	1942			1942		
3	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15. ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1,25 ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР-7.31 НР (3 руб.) 105%*0 7 от ФОТ СП (2 руб.) 65%*0 85 * 0 9 от ФОТ	0.00192	54712,6 1314 45	1982 66 298 35	51415,49	105	3	4 1	98	207	0,4
4	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Подсыпка землей (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15 ЭМ=1 25 к расх ЗПМ=1 25 ТЗ=1 15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР-7.31 НР 80%*0 7 от ФОТ СП 45%*0 85 * 0 9 от ФОТ	0.00032	620,83 620,83							101,775	0,03
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							2052	8	4 1	2040		1,15
Накладные расходы							8					
Сметная прибыль							4					
Итого							2064					1,15
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							2052	8	4 1	2040		1,15
Накладные расходы							6					
Сметная прибыль							4					
Итого по смете:												
Итого							2062					1 15
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР-7.31"							15073					1,15
Справочно, в базисных ценах												

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Материалы						2040					
	Машины и механизмы						4					
	ФОТ						9					
	Накладные расходы						6					
	Сметная прибыль						4					
	УСН 7 31*(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,2						2989,24					
	ВСЕГО по смете						18062,24					1,15
	ВСЕГО по смете по результатам проведенных конкурсных процедур K=1,0262976115						18537,23					1,15

Составил А.А. Поляков В В
(должность, подпись, расшифровка)

Расценки проверил
/инженер-сметчик/ Козырева С.А.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА