

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Управление ЖКХ Администрации города Смоленска
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СПК "РемСтройАльянс"
 Стройка - Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

Объект - Благоустройство дворовой территории по адресу г. Смоленск, пос. Вишенки, д. 3

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код	
0322005	
номер	238
дата	09.09.2019
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	12.11.2019	09.09.2019	12.11.2019

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02. Установка скамеек

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Установка скамеек							
1	1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (5 руб.) 80% * 0,7 от ФОТ (9 руб.) СП (3 руб.) 45% * 0,85 * 0,9 от ФОТ (9 руб.)	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,00448	2044,7	9
2	2	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	ТССЦ-116-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт	4	824,49	3298

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	Бетонирование стоек НР (4 руб.) 105%*0,7 от ФОТ (6 руб.) СП (3 руб.) 65%*0,85*0,9 от ФОТ (6 руб.)	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00384	54712,6	210
4	4	Подсыпка земель НР (1 руб.) 80%*0,7 от ФОТ (1 руб.) СП 45%*0,85*0,9 от ФОТ	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,001	620,83	1
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							3518
Накладные расходы							10
Сметная прибыль							6
Справочно, в базисных ценах							
Материалы							3495
Машины и механизмы							8
ФОТ							16
Накладные расходы							10
Сметная прибыль							6
Итого по акту:							
Итого							3534
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31"							25834
УСН 7,31*(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,2							5123,74
ВСЕГО по акту							30957,74
ВСЕГО по акту по результатам проведенных конкурсных процедур К=1,0262976115							31771,85

Принял Начальник УЖКХ Администрации города Смоленска

(должность, подпись, расшифровка)

Глебов А А

Сделано по договору подряда №000 "СПК РемСтройАльянс"


(должность, подпись, расшифровка)

В В Поляков

Э.М. РАБОТ ПРОВЕРИЛ
Душий специалист по строительству

Иванов

Иванов



И.О. [подпись]
[подпись]

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО "РемстройАльянс"

Поляков В В

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УЖОХ Администрации г. Смоленска

Полеров А А

2019 г

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на Установка скамеек, Благоустройство дворовой территории по адресу г. Смоленск, пос. Вишенки, д. 3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 31,772 тыс. руб

Средства на оплату труда 0,016 тыс. руб

Сметная трудоемкость 2,33 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин в т.ч. оплаты труда	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Установка скамеек												

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР01-02-058-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31</i> <i>НР (5 руб.) 80%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП (3 руб.) 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i>	0,00448	2044,7 2044,7			9	9			322	144
2	ТССЦ-116-0083 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 (шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31</i>	4	824,49		824,49	3298			3298		
3	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)</i> <i>1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г №12661-ДВ/09 СМР=7,31</i> <i>НР (4 руб.) 105%*0,7 от ФОТ</i> <i>СП (3 руб.) 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i>	0,00384	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	51415,49	210	5	8 1	197	207	0,79

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подсыпка земель (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП= 1.15. ЭМ= 1.25 к расх. ЗПМ= 1.25. ТЗ= 1.15. ТЗМ= 1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР= 7.31 НР (1 руб.) 80%*0.7 от ФОТ СП 45%*0.85 * 0.9 от ФОТ	0.001	620,83 620,83			1	1			101,775	0.1
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							3518	15	8 1	3495		2,33
Накладные расходы							14					
Сметная прибыль							7					
Итого							3539					2,33
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							3518	15	8 1	3495		2,33
Накладные расходы							10					
Сметная прибыль							6					
Итого по смете:												
Итого							3534					2,33
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31"							25834					2,33
Справочно в базисных ценах												
Материалы							3495					
Машины и механизмы							8					
ФОТ							16					
Накладные расходы							10					
Сметная прибыль							6					
УСН 7,31*(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,2							5123,74					
ВСЕГО по смете							30957,74					2,33
ВСЕГО по смете по результатам проведенных конкурсных процедур K=1,0262976115							31771,85					2,33

Расценки проверил
инженер-сметчик

С.А. Поляков

Составил

С.А. Поляков

Поляков В.В.

(должность, подпись, расшифровка)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТРО-
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА