

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Управление ЖКХ Администрации города Смоленска
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СПК "РемСтройАльянс"
Стройка - Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"
Объект - Благоустройство дворовой территории по адресу г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 10

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

	Код
Д	0322005
О	
О	
О	
П	
	285
	01 11 2019
и	

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) _____ номер _____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	16 12 2019	01 11 2019	20 11 2019


АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02, Установка скамеек

Смета № 02. Установка скамеек							
Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Установка скамеек							
1	1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м. группа грунтов 2 НР (5 руб) 80%*0,7 от ФОТ (9 руб) СП (3 руб) 45%*0 85 * 0.9 от ФОТ (9 руб)	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0.00448	2044,7	9
2	2	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	ТССЦ-116-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт	4	824,49	3298
3	3	Бетонирование стоек НР (4 руб) 105%*0,7 от ФОТ (6 руб) СП (3 руб) 65%*0 85 * 0.9 от ФОТ (6 руб)	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.00384	54712,6	210

1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	Подсыпка земель НР (1 руб) 80%*0,7 от ФОТ (1 руб) СП 45%*0 85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 грунта	0,001	620,83	1
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							3518
Накладные расходы							10
Сметная прибыль							6
Справочно. в базисных ценах							
Материалы							3495
Машины и механизмы							8
ФОТ							16
Накладные расходы							10
Сметная прибыль							6
Итого по акту:							
Итого							3534
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 04 10 2019г №37341-ДВ/09 СМР=7,42"							26222
УСН 7,42*(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,2							5200,84
ВСЕГО по акту							31422,84
ВСЕГО по акту по результатам проведенных конкурсных процедур K=1,0280069264							32302,90

Принял Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска
(должность, подпись, расшифровка)



Сдал Директор ООО "СПК "РемСтройАльянс"
(должность, подпись, расшифровка)

Поляков В В

ОБЪЕМ! РАБОТ ПРОВЕРИЛ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ




МКУ «Строитель»
СОГЛАСОВАНО

20
И.О. Директор
В.В. Поляков

СОГЛАСОВАНО:

Директор ООО "СПК "РемстройАльянс"



Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

СТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска



Глебов А.А.

16 12 2019 г

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02

(локальная смета)

на Установка скамеек; Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Смоленск, ул. Рыленкова, д. 79, корп. 2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 32, 303 тыс. руб


Сметная трудоемкость 2,33 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Установка скамеек										
1	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (9 руб.) СП (3 руб.): 45%*0.85 * 0,9 от ФОТ (9 руб.)	0,00448	2044,7 2044,7		9	9		322	1,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТССЦ-116-0083 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 (шт.)	4	824,49		3298				
3	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4 руб.): 105%*0,7 от ФОТ (6 руб.) СП (3 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ (6 руб.)	0,00384	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	210	5	8 1	207	0,79
4	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подсыпка земель (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (1 руб.) СП 45%*0.85 * 0,9 от ФОТ	0,001	620,83 620,83		1	1		101,775	0,1
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						3518	15	8 1		2,33
Накладные расходы						10				
Сметная прибыль						6				
Справочно, в базисных ценах										
Материалы						3495				
Машины и механизмы						8				
ФОТ						16				
Накладные расходы						10				
Сметная прибыль						6				
Итого по смете:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						3534				2,33
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 04.10 2019г №37341-ДВ/09 СМР=7,42"						26222				2,33
УСН 7,42*(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,171+СП*0,15)*0,2						5200,84				
ВСЕГО по смете						31422,84				2,33
ВСЕГО по смете по результатам проведенных конкурсных процедур К=1,0280069264						32302,90				

Составил  Поляков В В
(должность, подпись, расшифровка)

Расценки проверил
/инженер-сметчик/ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА