

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СМС СИТИ"
Стройка - Выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов № 20а, № 22а по ул Твардовского в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"
Объект - Дополнительные работы, Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Твардовского, 20 а

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

[illegible]

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	16 12 2019	18 11 2019	16 12 2019

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 04. Дополнительные работы. Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Твардовского, 20 а

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Устройство водоотводящих лотков							
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	ТЕР01-01-013-14	1000 м3 грунта	0.00071	5295.75	
2	2	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза	ТССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	1.24	11,35	1
3	3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня - под бортовой камень	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.001	4369.42	
4	4	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	0.13	100,57	1

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0012	4369,42	5
6	6	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	ТССЦ-408-0019	м3	0,15	100,57	15
7	7	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	ТЕР27-02-010-02	100 м бортового камня	0,03	4125,64	124
8	8	Камни бортовые БР 100 30 15 /бетон В30 (М400), объем 0.043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	ТССЦ-403-8021	шт	3	58,45	175
9	9	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (Устройство лотка - прим)	ТЕР27-02-010-02	100 м бортового камня	0,06	4125,64	248
10	10	Лоток водоотводный AQUA-TOP с пластиковой решеткой	Сметная стоимость	шт	6	51,55	309
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							911
Накладные расходы							79
Сметная прибыль							44
Итого по акту:							
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							5
Перевозка грузов автотранспортом							14
Автомобильные дороги							987
Мосты и трубы							28
Итого							1034
Всего с учетом "Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г № 37341-ДВ/09 СМР=7,42"							7672
Справочно, в базисных ценах							
Материалы							821
Машины и механизмы							36
ФОТ							56
Накладные расходы							79
Сметная прибыль							44
НДС 20%							1534,4
ВСЕГО по акту							9206,4

РАБОТ ПРОВЕРИЛ
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Сдал Генеральный директор ООО "СМС СИТИ"

(должность, подпись, расшифровка)

Принял Начальник Управления ЖКХ г. Смоленска

(должность, подпись, расшифровка)



А.Г. Добрынина

А.А. Глебов

МКУ «Строитель»
СОГЛАСОВАНО

20 г.
Подпись: [подпись] Ф.И.О. [подпись]
[подпись] [подпись]

СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления ЖКХ
Администрации города Смоленска
А.А. Глебов
2019 г.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04

(локальная смета)

на Дополнительные работы; Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Смоленск, ул. Твардовского, 20а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 9,206 тыс. руб.

Средства на оплату труда 0,056 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 7,94 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Устройство водоотводящих лотков												
1	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7 1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР (1 руб.) 95% от ФОТ СП 50%*0.85 от ФОТ	0,00071 ((2,5*0,4*0,35)+(6*0,2*0,3)) /1000	5295,75 110,12	5180,79 723	4,84	4		4 1		17,342	0,01

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 10 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1,24 ((2,5*0,4*0,35)+(6*0,2*0,3))* 1,75	11,35	11,35		14		14			
3	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований. из щебня - под бортовой камень (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР 142% от ФОТ СП 95%*0,85 от ФОТ	0,001 (2,5*0,4*0,1) / 100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	15,82	4		4		27,8185	0,03
4	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42	0,13 2,5*0,4*0,1*1,25	100,57		100,57	13			13		
5	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР 142% от ФОТ СП 95%*0,85 от ФОТ	0,0012 (6*0,2*0,1) / 100	4369,42 183,05	4170,55 341,96	15,82	5		5		27,8185	0,03

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТССЦ-408-0019 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20- 40 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42	0,15 6*0,2*0,1*1,26	100,57		100,57	15			15		
7	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (100 м бортового камня) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР (26 руб.) 142% от ФОТ СП (15 руб.) 95%*0.85 от ФОТ	0,03 3 / 100	4125,64 601,94	99,31 11,28	3424,39	124	18	3	103	87,492	2,62
8	ТССЦ-403-8021 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42	3	58,45		58,45	175			175		
9	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (Устройство лотка - прим.) (100 м бортового камня) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42 НР (53 руб.) 142% от ФОТ СП (30 руб.) 95%*0.85 от ФОТ	0,06 6 / 100	4125,64 601,94	99,31 11,28	3424,39	248	36	6 1	206	87,492	5,25
10	Прайс-лист	Лоток водоотводный AQUA-ТОР с пластиковой решеткой (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42	6	51,55 450/1 2/7,42*1 0 2		51,55 450/1,2/7 42*1 0 2	309			309		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												7,94


Итого по разделу 1 Устройство водоотводящих лотков

1034

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого по разделу 1 Устройство водоотводящих лотков							7672					7,94
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							911	54	362	821		7,94
Накладные расходы							79					
Сметная прибыль							44					
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							5					0,01
Перевозка грузов автотранспортом							14					
Автомобильные дороги							987					7,93
Мосты и трубы							28					
Итого							1034					7,94
В том числе:												
Материалы							821					
Машины и механизмы							36					
ФОТ							56					
Накладные расходы							79					
Сметная прибыль							44					
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							911	54	362	821		7,94
Накладные расходы							79					
Сметная прибыль							44					
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							5					0,01
Перевозка грузов автотранспортом							14					
Автомобильные дороги							987					7,93
Мосты и трубы							28					
Итого							1034					7,94

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							7672					7,94
Всего с учетом "Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7,42"												
Справочно, в базисных ценах.							821					
Материалы							36					
Машины и механизмы							56					
ФОТ							79					
Накладные расходы							44					
Сметная прибыль							1534,4					
НДС 20% от 7672							9206,4					7,94
ВСЕГО по смете												

Составил  Е. С. Волченкова
(должность, подпись, расшифровка)

