



Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Смоленска
Подрядчик - ООО "СМС СИТИ"
Стройка - Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов №20а, №22а по ул Твардовского в городе Смоленске в рамках реализации
муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе
Смоленске"
Объект - Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Твардовского, д
№22а

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Код	
0322005	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	303
дата	18 11 2019
Вид операции	

Муниципальный контракт

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	13 12 2019	18 11 2019	13 12 2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛС -02 , Установка скамеек

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
Раздел 1. Установка скамеек							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0.7 м, группа грунтов 2 (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1 25 к расх. ЗПМ 1 25, ТЗ=1 15, ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР-7 42	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 грунта	0.00672	✓ 2044,7	14
2	2	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР-7,42	ТССЦ-116-0083 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	шт	6	✓ 824,49	4947
3	3	Бетонирование стоек (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1 15, ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР-7 42	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.00576	✓ 54712 6	315
4	4	Подсыпка земель (Приказ от 29 12 2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15 ЭМ=1 25 к расх. ЗПМ=1 25, ТЗ=1,15 ТЗМ=1 25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 4 октября 2019 г. № 37341 ДВ/09 СМР=7 42	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13 03 15 №171/пр	100 м3 грунта	0.001	✓ 620 83	1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							5277
Накладные расходы							23
Сметная прибыль							12
Итого по разделу 1 Установка скамеек :							
Земляные работы, выполняемые ручным способом							33
Материалы							4947
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							332
Итого							5312
Справочно, в базисных ценах							
Материалы							5243
Машины и механизмы							11

1	2	3	4	5	6	7	8
ФОТ							25
Накладные расходы							23
Сметная прибыль							12
Итого по разделу 1 Установка скамеек							39415
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							5277
Накладные расходы							23
Сметная прибыль							12
Итого по акту:							
Земляные работы, выполняемые ручным способом							33
Материалы							4947
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							332
Итого							5312
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 4 октября 2019 г № 37341-ДВ/09 СМР=7.42"							39415
Справочно, в базисных ценах							
Материалы							5243
Машины и механизмы							11
ФОТ							25
Накладные расходы							23
Сметная прибыль							12
НДС 20% от 39415							7883
ВСЕГО по акту							47298

Сдал Генеральный директор ООО "СМС СИТИ" _____

(должность, подпись, расшифровка)



А.Г. Добрынина

Принял Начальник управления ЖКХ Администрации города Смоленска _____

(должность, подпись, расшифровка)



А.А. Глебов

ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОЕКТА
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ


А.С.



А.С.

МКУ «Строитель»
СОГЛАСОВАНО

20__ г.
А.В. Горюнов
Объемы работ утверждены



Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02
(локальная смета)

на Установка скамеек, Благоустройство дворовой территории по адресу г Смоленск, ул Твардовского, д 22а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ 47,298 тыс. руб
Средства на оплату труда 0,025 тыс. руб
Сметная трудоемкость 3,45 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб				Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Установка скамеек												
1	ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п 8 7 1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР=7 42 НР (11 руб.) 80% от ФОТ СП (5 руб.) 45% от 85 от ФОТ	0,00672 (0,028*4*6) / 100	2044,7 2044,7			14	14			322	2,16

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТССЦ-116-0083 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР= 7.42	6	824,49		824,49	4947			4947		
3	ТЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР= 7.42 НР (11 руб.) 105% от ФОТ СП (6 руб.) 65% от ФОТ	0,00576 (0,024*4*6) / 100	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	51415,49	315	8	11 2	296	207	1,19
4	ТЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Подсыпка земель (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 02 Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г. № 37341-ДВ/09 СМР= 7.42 НР (1 руб.) 80% от ФОТ СП 45% от ФОТ	0,001 (0,004*4*6) / 100	620,83 620,83			1	1			101,775	0,1
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого по разделу 1 Установка скамеек							5312					3,45
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого по разделу 1 Установка скамеек							39415					3,45
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							5277	23	11 2	5243		3,45
Накладные расходы							23					
Сметная прибыль							12					
Итого по смете:							33					2,26
Земляные работы, выполняемые ручным способом							33					2,26
Материалы							4947					
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							332					1,19

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							5312					3,45
В том числе												
Материалы							5243					
Машины и механизмы							11					
ФОТ							25					
Накладные расходы							23					
Сметная прибыль							12					
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							5277	23	11 2	5243		3,45
Накладные расходы							23					
Сметная прибыль							12					
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые ручным способом							33					2,26
Материалы							4947					
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							332					1,19
Итого							5312					3,45
Всего с учетом "Письмо Минстроя России от 4 октября 2019 г № 37341-ДВ/09 СМР=7,42"							39415					3,45
Справочно, в базисных ценах												
Материалы							5243					
Машины и механизмы							11					
ФОТ							25					
Накладные расходы							23					
Сметная прибыль							12					
НДС 20% от 39415							7883					
ВСЕГО по смете							47298					3,45

Составил Е. С. Волченкова
(должность, подпись, расшифровка)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТРОИТЕЛЬ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

Департамент Смоленской области
по строительству и ЖКХ
Отдел ценообразования и сметного нормирования
СОГЛАСОВАНО
О. В. Разумирченко