

П	Код
О	0322005
О	
О	
П	
	257
	23 09 2019
и	

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
04	16 12 2019	23 09 2019	16 12 2019

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Установка урн							
1	1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м. группа грунтов 2	ТЕР01-02-058-02	100 м3 грунта	0,00112	2044,7	2
2	2	Урна металлическая опрокидывающаяся	ТССЦ-116-0093	шт	2	485,41	971
3	3	Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек урн)	ТЕР06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0 00096	54712 6	53
4	4	Засыпка вручную пазух бортовых камней. группа грунтов 1	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	0,00016	620,83	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							1026
Накладные расходы							3
Сметная прибыль							2
Итого							1031
Всего с учетом " СМР=7,31"							7537


1	2	3	4	5	6	7	8
По результатам электронного аукциона коэффициент понижения K= 0,995							7499,32
НДС 20%							1499,86
ВСЕГО по акту							8999,18



Генеральный директор АО "ДЭП №47" Д Г Банденков

Начальник Г.С.И.Х. Администрации города Смоленска А А Глебов

Главный инженер по строительному контролю ПТО МКУ "Строитель" И Г Лесников



И.О. *Иванов И.И.*
содержит все необходимые сведения

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

АО «ДЭП №47»

Д.Г. Банденков

2019 г.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы
"Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 03

(локальная смета)

на Установка урн, Благоустройство дворовой территории по адресу г. Смоленск, ул. Коммунистическая, 22

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание. ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 8999,18 руб.

Средства на оплату труда 0,003 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 0,58 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т ч оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Установка урн												
1	ТЕР01-02-058-02 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п. 8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (2 руб.) 80% от ФОТ СП (1 руб.) 45% от 85 от ФОТ	0,00112 (0,028*2*2) / 100	2044,7 2044,7			2	2			322	0,36
2	ТССЦ-116-0093 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт.)	2	485,41		485,41	971			971		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Бетонирование стоек (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР (1 руб.) 105% от ФОТ СП (1 руб.) 65%*0,85 от ФОТ	0,00096 (0,024*2*2) / 100	54712,6 1314,45	1982,66 298,35	51415,49	53	1	2	50	207	0,2
4	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подсыпка земель (100 м3 грунта) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 НР 80% от ФОТ СП 45%*0,85 от ФОТ	0,00016 (0,004*2*2) / 100	620,83 620,83							101,775	0,02
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							1026	3	2	1021		0,58
Накладные расходы							3					
Сметная прибыль							2					
Итого							1031					0,58
Всего с учетом "Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31"							7537					0,58
НДС 20% от 7537							1507,40					
ВСЕГО по смете							9044,40					0,58
По результатам электронного аукциона коэффициент понижения K=0,995							8999,18					
в т.ч. НДС 20%							1499,86					

Составил:  инженер ППО АО "ДЭП №47" Е.В. Серова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)



Расценки проверил
инженер-сметчик