

Форма по ОК 01-02

Код

0322005

Инвестор

организация, адрес, телефон, факс

по ОКТО

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Смоленска

Адрес: 21400, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11. Тел. 8-4812-384754, факс 8-4812-384754

Заказчик

ИНН/КПП 6730075289/673001001

по ОКТО

организация, адрес, телефон, факс

Общество с ограниченной ответственностью "СМОЛГОРСТРОЙ"

Адрес: 214019, Российская Федерация, Смоленская область, г. Смоленск, п. Тихвинка, 173

Подрядчик

ИНН/КПП 6732171654/373201001 Телефон: 7-960-5903000

по ОКТО

организация, адрес, телефон, факс

Стройка

наименование, адрес

Благоустройство мест наиболее посещаемых общественных территорий (Бульвар "60 лет ВЛСМ") в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

Объект

Благоустройство мест наиболее посещаемых общественных территорий (Бульвар "60 лет ВЛСМ") в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

Малые архитектурные формы, Бульвар «60 лет ВЛСМ» (от ул. Шевченко до кинотеатра «Малютка»)

наименование

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда

183

номер

06.08.2019

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
2	29.11.2019	06.08.2019	11.10.2019

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

288 421,44 рублей

Основание: локальный сметный расчет №07-02 Изм. 1

Номер	Шифр и №	Минимальная работ и затрат	Стоимость ед. руб.	Экспл.	Общая стоимость, руб.	Экспл.	Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых общ.
по	по		Всего

порядку	по акту	позиции норматива	измерения	Кол-во	Машин		Всего	зар. платы	Машин		Машин	
					Основной зар. платы	в т.ч. Зарплаты			в т.ч. Зарплаты	на едн.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Раздел: Установка скамеек

1	1	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов. без откосов глубиной до 0,7 м. группа грунтов 2	0,009	1 778,00	0,00	16	16	0	280,00	2,52
			100 м3 грунта		1 778,00	0			0	0,00	0,00
			% НР	80	1 422,40		13	80			
			% СП	45	680,085	*0,85=38,25%	6	38,25			
			Итого с НР и СП		3 880,485		35				
2	2	Прайс-лист	Скамейка со спинкой								
			Базисная стоимость: 1 505,82 = [12 950 / 1,2 / 7,31] + 2% Трансп	15	1 505,82	0,00	22 587	0	0	0,00	0,00
			ШТ		0,00	0			0	0,00	0,00
3	3	06-01-001-1	Бетонирование стоек	0,007	54 144,62	1 586,13	378	8	11	180,00	1,26
			100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		1 143,00	238,68			2	18,00	0,13
			% НР	105	1 450,764		11	105			
			% СП	65	763,3782	*0,85=55,25%	6	55,25			
			Итого с НР и СП		56 358,7622		395				
			Итого по разделу: Установка скамеек	23 016			24		11		3,78
									2		0,13

Раздел: 2. Установка урн

5	5	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов. без откосов глубиной до 0,7 м. группа грунтов 2	0,0046	1 778,00	0,00	8	8	0	280,00	1,29
			100 м3 грунта		1 778,00	0			0	0,00	0,00
			% НР	80	1 422,40		6	80			
			% СП	45	680,085	*0,85=38,25%	3	38,25			
			Итого с НР и СП		3 880,485		17				
6	6	11Б-0093	Урна металлическая опрокидывающаяся	15	485,41	0,00	7 281	0	0	0,00	0,00
			ШТ		0,00	0			0	0,00	0,00
7	7	06-01-001-1	Бетонирование стоек	0,004	54 144,62	1 586,13	218	5	6	180,00	0,72
			100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		1 143,00	238,68			1	18,00	0,07
			% НР	105	1 450,764		6	105			
			% СП	65	763,3782	*0,85=55,25%	3	55,25			
			Итого с НР и СП		56 358,7622		227				
			Итого по разделу: 2. Установка урн	7 525			13		6		2,01

Раздел: 3. Установка дог-боксов

9 9 01-02-058-2 Колание ям вручную без креплений для стоек и столбов. без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2

100 м3 грунта	0,0015	1 778,00	0,00	3	3	0	280,00	0,42
		1 778,00	0				0,00	0,00

% НР	80	1 422,40		2	80			
% СП	45	680,085 *0,85=58,25%		1	38,25			
Итого с НР и СП		3 880,485		6				

10 10 Коммерческое предложение

Дог-бокс

Базисная стоимость: 488,38 = [4 200 / 1,2 / 7,31] + 2% Трансп

5	488,38	0,00	2 442	0	0,00	0,00
	0,00	0		0	0,00	0,00
0,001	54 144,62	1 586,13	54	1	180,00	0,18
	1 143,00	238,68		0	18,00	0,02

% НР	105	1 450,764		1	105	
% СП	65	763,3782 *0,85=55,25%		1	55,25	
Итого с НР и СП		56 358,7622		56		

Итого по разделу: 3. Установка дог-боксов

2 504	4	2	0,60
33 046	41	19	0,02
		3	6,39
			0,22

Итого по акту:

Итого прямые затраты

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Индекс на 2 квартал 2019 - 7,31

НРС 20%

Всего по акту

По результатам электронного аукциона коэффициент понижения к=

0,9949999955

Всего по акту

48070,24

288421,44



Подпись

Подпись

А.Г. Арабачян
расшифровка подписи

А.А. Глебов
расшифровка подписи



М.П. Начальник Управления ЖКХ Администрации города Смоленска

М.П. Должность

СВЕТЛАНА РАБОТ ПРОВЕРИЛ

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Иванов А.С.



Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-02 изм.1

(локальная смета)

на Малые архитектурные формы, Бульвар «60 лет ВЛКСМ» (от ул. Шевченко до кинотеатра «Малютка»)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: сопоставительная ведомость объемов работ №2

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда)

288 421,44 рублей

Номер		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обл. Машин	
по поря дку	поз по акту				Всего	Экспл. Машин	Всего	зар. платы	Экспл. Машин	на ед.ин.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел: Установка скамеек

1	1	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов, без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	0,009	1 778,00	0,00	16	16	0	280,00	2,52
			100 м3 грунта		1 778,00	0			0	0,00	0,00
			% НР		80	1 422,40	13	80			
			% СП		45	680,085	6	38,25			
			Итого с НР и СП			3 880,485	35				

2	2	Прайс-лист	Скамейка со спинкой									
			Базисная стоимость: 1 505,82 = [12 950 / 1,2 / 7,31] + 2% Трансп									
3	3	06-01-001-1	Бетонирование стоек	ШТ	15	1 505,82	0,00	22 587	0	0	0,00	0,00
			100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,007	54 144,62	1 586,13	378	8	11	180,00	1,26
						1 143,00	238,68		2		18,00	0,13
			% НР		105	1 450,764		11	105			
			% СП		65	763,3782	*0,85=55,25%	6	55,25			
			Итого с НР и СП			56 358,7622		395				
			Итого по разделу: Установка скамеек									
					23 016			24	11	2		3,78
												0,13

Раздел: 2. Установка урн

5	5	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2		0,0046	1 778,00	0,00	8	8	0	280,00	1,29
			100 м3 грунта			1 778,00	0			0	0,00	0,00
			% НР		80	1 422,40		6	80			
			% СП		45	680,085	*0,85=38,25%	3	38,25			
			Итого с НР и СП			3 880,485		17				
6	6	116-0093	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	15	485,41	0,00	7 281	0	0	0,00	0,00
			Бетонирование стоек		0,004	54 144,62	1 586,13	218	5	6	180,00	0,72
			100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле			1 143,00	238,68		1		18,00	0,07
			% НР		105	1 450,764		6	105			
			% СП		65	763,3782	*0,85=55,25%	3	55,25			
			Итого с НР и СП			56 358,7622		227				
			Итого по разделу: 2. Установка урн									
					7 525			13	6	1		2,01
												0,07

Раздел: 3. Установка дог-боксов

9	9	01-02-058-2	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2		0,0015	1 778,00	0,00	3	3	0	280,00	0,42
---	---	-------------	---	--	--------	----------	------	---	---	---	--------	------

		100 м3 грунта	1 778,00	0	0	0,00	0,00
10	10	Коммерческое Дог-бокс					
		Базисная стоимость: 488,38 = [4 200 / 1,2 / 7,31] + 2% Трансп					
		% НР	80	1 422,40	2	80	
		% СП	45	680,085 * 0,85=38,25%	1	38,25	
		Итого с НР и СП		3 880,485	6		
11	11	06-01-001-1 Бетонирование стоек	5	488,38	2 442	0	0,00
		100 м3 Бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,001	54 144,62	54	1	0,00
				1 143,00		0	0,18
		% НР	105	1 450,764	1	105	
		% СП	65	763,3782 * 0,85=55,25%	1	55,25	
		Итого с НР и СП		56 358,7622	56		
		Итого по разделу: 3. Установка дог-бокс					
				2 504	4	2	0,60
		Итого по смете					
		Итого прямые затраты		33 046	41	19	6,39
		Накладные расходы				3	0,22
		Сметная прибыль		32 987			
		Итого		39			
		Индекс на 2 квартал 2019 - 7,31		19			
		Итого с понижением - 0,99499999955		33 045			
		НДС 20%		241 559			
		Всего по смете		240 351,20			
				48 070,24			
				288 421,44			

Составил

Деп.проектр *Васильев И.В.*

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

