

Инвестор -	Форма по ОКД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО «МЕДИА ХОЛДИНГ»	по ОКПО	
Стройка - Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий (пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской) в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"	по ОКПО	
Объект - Пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской	по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП	Вид операции
Договор подряда (контракт)	
номер	174
дата	02.08.2019

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	26.11.2019	с 02.08.2019 по 05.11.2019

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета Доп. 1 № 07-01, Благоустройство, Пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ	стоимость, руб.
					количество	цена за единицу, руб.
1	2	3	4	5	6	7
						8
Раздел 1. Устройство пешеходных дорожек						
1	1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (877 руб.); 104%*0,7 от ФОТ (930 руб.) СП (502 руб.); 60%*0,9 от ФОТ (930 руб.)	ТЕРр68-20-1	100 м2 основания	8,03	115,82
						930

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Материалы разборки: тротуарные плиты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Благоустройство (ремонтно-строительные)		т	154,176		
3	3	Материалы разборки: цементно-песчаное основание ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Благоустройство (ремонтно-строительные)		т	72,27		
4	4	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т груза	226,446	3,52	797
5	5	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 8 км I класс груза (тротуарные плиты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-01-01-008	1 т груза	154,176	11,27	1738
6	6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза (цементно-песчаное основание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-035	1 т груза	72,27	21,13	1527
7	7	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (265 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (267 руб.) СП (194 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (267 руб.)	ТЕР27-03-008-04	100 м3 конструкций	0,16	5499,88	880
8	8	Материалы разборки: лом а/б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Благоустройство (ремонтно-строительные)		т	28,8		

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	<p>Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м<sup>3</sup></p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31</p> <p>Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ</p>	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т груза	28,8	3,52	101
10	10	<p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км 1 класс груза</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31</p> <p>Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ</p>	ТССЦпг-03-21-01-035	1 т груза	28,8	21,13	609
11	11	<p>Разборка бортовых камней: на бетонном основании</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31</p> <p>Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (938 руб.): 104%*0,7 от ФОТ (1289 руб.) СП (696 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (1289 руб.)</p>	ТЕРр68-14-1	100 м	2,25	1367,32	3076
12	12	<p>Материалы разборки: камни бортовые</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31</p> <p>Благоустройство (ремонтно-строительные)</p>		т	23,22		
13	13	<p>Материалы разборки: бетонное основание</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31</p> <p>Благоустройство (ремонтно-строительные)</p>		т	31,86		
14	14	<p>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м<sup>3</sup></p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31</p> <p>Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ</p>	ТССЦпг-01-01-01-043	1 т груза	55,08	3,52	194

1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 8 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-008	1 т груза	55,08	9,47	522
16	16	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (191 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (287 руб.) СП (110 руб.): 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (287 руб.)	ТЕР01-01-013-14	1000 м3 грунта	0,42537	4245,23	1806
17	17	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (74 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (111 руб.) СП (42 руб.): 50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (111 руб.)	ТЕР01-01-013-14	1000 м3 грунта	0,1649	4245,23	700
18	18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	1032,973	11,35	11724
19	19	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (155 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (156 руб.) СП (113 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (156 руб.)	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,5622	2254,47	1267
20	20	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Мосты и трубы	ТССЦ-408-0122	м3	61,842	51,17	3164

1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (162 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (163 руб.) СП (118 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (163 руб.)	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,3748	3511,43	1316
22	22	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Мосты и трубы	ТССЦ-408-0019	м3	47,2248	100,57	4749
23	23	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (4960 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (4990 руб.) СП (3626 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4990 руб.)	ТЕР27-02-010-02	100 м бортового камня	9,37	4027,26	37735
24	24	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	ТССЦ-401-0006	м3	-55,28	550,19	-30415
25	25	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	ТССЦ-401-0006	м3	47,543	550,19	26158
26	26	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	ТССЦ-402-0004	м3	-0,5622	484,14	-272
27	27	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	ТССЦ-402-0004	м3	0,186	484,14	90
28	28	Бортовой камень 1000х80х200 серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	Сметная стоимость	шт	937	12,21	11441

1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	Земля растительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Переезда друзей автопарспортном	ТССЦ-407-0014	м3	18,74	125,57	2353
30	30	Засыпка вручную пазах бортовых камней, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (57 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (101 руб.) СП (35 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (101 руб.)	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	0,187	539,85	101
31	31	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (606 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (610 руб.) СП (443 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (610 руб.)	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,205	2254,47	4971
32	32	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Мосты и трубы	ТССЦ-408-0122	м3	242,55	51,17	12411
33	33	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (632 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (636 руб.) СП (462 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (636 руб.)	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,47	3511,43	5162
34	34	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Мосты и трубы	ТССЦ-408-0019	м3	185,22	100,57	18628
35	35	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (4201 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (4226 руб.) СП (3071 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4226 руб.)	ТЕР27-07-003-02	100 м2 тротуара	14,7	1986,65	29204

1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	Тротуарная плитка "Плац" 600x300x60 без фаски графит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	Сметная СТОИМОСТЬ	шт	2695,6	14,07	37927
37	37	Тротуарная плитка "Плац" 600x300x60 без фаски серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	Сметная СТОИМОСТЬ	шт	3193,3	10,58	33785
38	38	Тротуарная плитка "Паркет" 600x150x60 без фаски графит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	Сметная СТОИМОСТЬ	шт	986,2	6,98	6884
39	39	Тротуарная плитка "Паркет" 600x150x60 без фаски серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	Сметная СТОИМОСТЬ	шт	3569,3	5,23	18667
40	40	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором - прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (163 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (164 руб.) СП (119 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (164 руб.)	ТЕР27-07-003-01	100 м2 тротуара	0,4864	816,65	397
41	42	Поток водосточный 495x160x50 серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	Сметная СТОИМОСТЬ	шт	615	9,42	5793
<b>Раздел 2. Исключить</b>							
42	7	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (-265 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (-267 руб.) СП (-194 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-267 руб.)	ТЕР27-03-008-04	100 м3 конструкций	-0,16	5499,88	-880
43	8	Материалы разборки: пом а/б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Благоустройство (ремонтно-строительные)		т	-28,8		

1	2	3	4	5	6	7	8
44	9	<p>Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31</p> <p>Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ</p>	ТССЦлг-01-01-01-043	1 т груза	-28,8	3,52	-101
45	10	<p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 35 км I класс груза</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31</p> <p>Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ</p>	ТССЦлг-03-21-01-035	1 т груза	-28,8	21,13	-609
46	19	<p>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31</p> <p>Автомобильные дороги: НР (-26 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (-26 руб.) СП (-19 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-26 руб.)</p>	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	-0,0942	2254,47	-212
47	20	<p>Песок природный для строительных работ средний</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31</p> <p>Мосты и трубы</p>	ТССЦ-408-0122	м3	-10,362	51,17	-530
48	21	<p>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31</p> <p>Автомобильные дороги: НР (-27 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (-27 руб.) СП (-20 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-27 руб.)</p>	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	-0,0628	3511,43	-221
49	22	<p>Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31</p> <p>Мосты и трубы</p>	ТССЦ-408-0019	м3	-7,9128	100,57	-796



1	2	3	4	5	6	7	8
50	23	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (-831 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (-836 руб.) СП (-608 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-836 руб.)	ТЕР27-02-010-02	100 м бортового камня	-1,57	4027,26	-6323
51	24	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	ТССЦ-401-0006	м3	9,26	550,19	5095
52	25	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	ТССЦ-401-0006	м3	-7,966	550,19	-4383
53	26	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	ТССЦ-402-0004	м3	0,0942	484,14	46
54	27	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	ТССЦ-402-0004	м3	-0,032	484,14	-15
55	28	Бортовой камень 1000х80х200 серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	Сметная стоимость	шт	-157	12,21	-1917
56	29	Земля растительная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Перевозка грузов автотранспортом	ТССЦ-407-0014	м3	-3,14	125,57	-394
57	30	Засыпка вручную пазах бортовых камней, группа грунтов: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (-10 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (-17 руб.) СП (-6 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-17 руб.)	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	-0,031	539,85	-17

1	2	3	4	5	6	7	8
58	31	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (-133 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (-134 руб.) СП (-97 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-134 руб.)	ТЕР27-04-001-01	100 м3 материала основания (в плотном теле)	-0,483	2254,47	-1089
59	32	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Мосты и трубы	ТССЦ-408-0122	м3	-53,1	51,17	-2717
60	33	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (-55 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (-55 руб.) СП (-40 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-55 руб.)	ТЕР27-04-001-04	100 м3 материала основания (в плотном теле)	-0,1268	3511,43	-445
61	34	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Мосты и трубы	ТССЦ-408-0019	м3	-15,98	100,57	-1607
62	35	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (-363 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (-365 руб.) СП (-265 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-365 руб.)	ТЕР27-07-003-02	100 м2 тротуара	-1,268	1986,65	-2519
63	36	Тротуарная плитка "Плац" 600х300х60 без фаски графит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	Сметная стоимость	шт	-232,6	14,07	-3273
64	37	Тротуарная плитка "Плац" 600х300х60 без фаски серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	Сметная стоимость	шт	-275,4	10,58	-2914
65	38	Тротуарная плитка "Паркет" 600х150х60 без фаски графит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	Сметная стоимость	шт	-85,1	6,98	-594

1	2	3	4	5	6	7	8
66	39	Тротуарная плитка "Паркет" 600x150x60 без фаски серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	Сметная стоимость	шт	-307,9	5,23	-1610
67	40	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором - прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги: НР (-4 руб.): 142%*0,7 от ФОТ (-4 руб.) СП (-3 руб.): 95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-4 руб.)	ТЕР27-07-003-01	100 м2 тротуара	-0,01268	816,65	-10
68	42	Поток водосточный 495x160x50 серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Автомобильные дороги	Сметная стоимость	шт	-17	9,42	-160
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого по разделу 1 Устройство пешеходных дорожек							
Итого по разделу 2 Исключить							
Итого							
В том числе:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20*7,31							
ВСЕГО по акту							
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого по разделу 1 Устройство пешеходных дорожек							
Итого по разделу 2 Исключить							
Итого							
Справочно, в ценах 2001г.:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль							
УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20*7,31							
ВСЕГО по акту							
ВСЕГО по смете с учетом к-та перерасчета 1,04444617957							
							8281
							320052,78
							2129818,78
							2 224 481,09

Принял: Начальник Управления ЖКО Администрации г. Смоленска



(должность, подпись, печать)

Сдал: директор ООО "Медиа Холдинг"

(должность, подпись, печать)

**ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ**  
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

*Юлия Петровна А.с.*



МКУ «Строитель»  
СОГЛАСОВАНО

*А.А. Пучков*  
20  
и.о. руководителя  
объекта по договору

*А.А. Пучков*

МКУ «Строитель»  
РАСЦЕНКИ ПРОВЕРИЛ  
*Александр Павлович*  
20



1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (9 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (16 руб.) СП (6 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (16 руб.)	ТЕР01-02-058-02	100 м3 грунта	0,009	1778	16
2	2	Скамейка со спинкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые ручным способом	Прайс-лист	шт	4	1505,81	6023
3	3	Бетонирование стоек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (7 руб.): 105%*0,7 от ФОТ (10 руб.) СП (5 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (10 руб.)	ТЕР06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,007	54144,62	379
4	4	Подсыпка землей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (1 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (1 руб.) СП 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	0,002	539,85	1
<b>Раздел 2. Установка урн</b>							
5	5	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без	ТЕР01-02-058-02	100 м3 грунта	0,00224	1778	4
6	6	Урна металлическая опрокидывающаяся ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Материалы	ТССЦ-116-0093	шт.	4	485,41	1942
7	8	Бетонирование стоек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (1 руб.): 105%*0,7 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2 руб.)	ТЕР06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00192	54144,62	104

1	2	3	4	5	6	7	8
8	9	Подсыпка земель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР 80%*0,7 от ФОТ СП 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	0,0003	539,85	
<b>Раздел 3. Установка дог-боксов</b>							
9	10	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (1 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2 руб.)	ТЕР01-02-058-02	100 м3 грунта	0,001215	1778	2
10	11	Дог-бокс ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые ручным способом	Коммерческое предложение	шт	3	488,37	1465
11	12	Бетонирование стоек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (1 руб.): 105%*0,7 от ФОТ (1 руб.) СП 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,000945	54144,62	51
12	13	Подсыпка земель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР 80%*0,7 от ФОТ СП 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	0,0003	539,85	
<b>Раздел 4. Исключить</b>							
13	1	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (-9 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (-16 руб.) СП (-6 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-16 руб.)	ТЕР01-02-058-02	100 м3 грунта	-0,009	1778	-16

1	2	3	4	5	6	7	8
14	3	Бетонирование стоек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (-7 руб.): 105%*0,7 от ФОТ (-10 руб.) СП (-5 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-10 руб.)	ТЕР06-01-001-01	100 м3 бетона, бутабетона и железобетона в деле	-0,007	54144,62	-379
15	4	Подсыпка земель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (-1 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (-1 руб.) СП 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	-0,002	539,85	-1
16	5	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (-1 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (-2 руб.) СП (-1 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-2 руб.)	ТЕР01-02-058-02	100 м3 грунта	-0,001215	1778	-2
17	8	Бетонирование стоек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (-1 руб.): 105%*0,7 от ФОТ (-2 руб.) СП (-1 руб.): 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-2 руб.)	ТЕР06-01-001-01	100 м3 бетона, бутабетона и железобетона в деле	-0,00192	54144,62	-104
18	9	Подсыпка земель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР 80%*0,7 от ФОТ СП 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	-0,0003	539,85	
19	10	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (-1 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (-2 руб.) СП (-1 руб.): 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-2 руб.)	ТЕР01-02-058-02	100 м3 грунта	-0,001215	1778	-2




1	2	3	4	5	6	7	8
20	12	Бетонирование стоек ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышлленном строительстве: НР (-1 руб.); 105% *0,7 от ФОТ (-1 руб.) СП 65%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР06-01-001-01	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,000945	54144,62	-51
21	13	Подсыпка земель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР 80%*0,7 от ФОТ СП 45%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР01-02-061-01	100 м3 грунта	-0,0003	539,85	
<b>Раздел 5. Включить</b>							
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>							
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							9432
Накладные расходы							2
Сметная прибыль							3
<b>Итого по акту:</b>							
Итого по разделу 1 Установка скамеек							6457
Итого по разделу 2 Установка урн							2058
Итого по разделу 3 Установка дог-боксов							1523
Итого по разделу 4 Исключить							-601
Итого							9437
В том числе:							
Материалы							
ФОТ							9430
Накладные расходы							2
Сметная прибыль							2
УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20*7,31							13787,82
<b>ВСЕГО по акту</b>							23224,82
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>							
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							9432
Сметная прибыль							1
<b>Итого по акту:</b>							
Итого по разделу 1 Установка скамеек							47128
Итого по разделу 2 Установка урн							15022
Итого по разделу 3 Установка дог-боксов							11119
Итого по разделу 4 Исключить							-4313
Итого							68956
Справочно, в ценах 2001г.:							
Материалы							9430

1	2	3	4	5	6	7	8
ФОТ							
Сметная прибыль							
УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,20*7,31							
ВСЕГО по акту							
ВСЕГО по акту с учетом к-та перерасчета 1,00259217265							
13786,88							
82742,88							
82957,36							

МКУ «Строитель»  
СОГЛАСОВАНО

«20» февраля 2017 г.  
*И.В. Рыжова*  
адван. инженер



Принял: Начальник Управления ЖКО Администрации г. Смоленска А.А. Рыжов



ОБЪЕМЫ РАБОТ ПРОВЕРИЛ  
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  
*В.И. Рыжов*

1 МКУ «Строитель»  
РАСЦЕНКИ ПРОВЕРИЛ  
*И.В. Рыжова*  
«20» февраля 2017 г.

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО «МЕДИА ХОЛДИНГ»	по ОКПО	
Стройка - Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий (пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской) в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"	по ОКПО	
Объект - Пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	
	номер	174
	дата	02.08.2019
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
3	26.11.2019	с 02.08.2019 по 05.11.2019

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета ДОП. 1 № 07-03, Освещение, Пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Демонтажные работы							
1	1	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (с частичным сохранением материала - 2 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Линии электропередачи: НР (24 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ (33 руб.) СП (15 руб.): 46%=60%*0,65 * 0,9 от ФОТ (33 руб.)	ТЕР33-04-042-01	1 опора	3	70,3	211

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	<p>Демонтаж траверсы (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31</p> <p>Электромонтажные работы на других объектах: НР (3 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (5 руб.)</p>	ТЕРм08-02-305-04	1 шт.	3	6,97	21
3	3	<p>Демонтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (с частичным сохранением материала - 2 шт) (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31</p> <p>Электромонтажные работы на других объектах: НР (10 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (15 руб.) СП (9 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (15 руб.)</p>	ТЕРм08-02-369-03	1 шт.	3	17,46	52
4	4	<p>Демонтаж: Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (с частичным сохранением материала - 2 шт) (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31</p> <p>Электромонтажные работы на других объектах: НР (22 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (33 руб.) СП (19 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (33 руб.)</p>	ТЕРм08-02-363-01	1 шт.	3	53,13	159
5	5	<p>Демонтаж: Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км: 16 (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31</p> <p>Электромонтажные работы на других объектах: НР (7 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (11 руб.) СП (6 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (11 руб.)</p>	ТЕРм08-02-367-04	1 км	0,268	182,72	49

1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-01-01-01-041	1 т груза	1,309	40,8	53
7	7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-035	1 т груза	1,309	21,13	28
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>							
Установка опор							
8	8	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (20 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (35 руб.) СП (12 руб.): 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (35 руб.)	ТЕР01-02-031-04	100 ям	0,12	2391,25	287
9	9	Устройство основания под фундаменты: щебеночного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Конструкции из кирпича и блоков: НР (4 руб.): 85%=122%*0,7 от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 61%=80%*0,85 * 0,9 от ФОТ (5 руб.)	ТЕР08-01-002-02	1 м3 основания	0,23	234,39	54
10	10	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Конструкции из кирпича и блоков	ТССЦ-408-0021	м3	-0,299	122,95	-37
11	11	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Мосты и трубы	ТССЦ-408-0019	м3	0,299	100,57	30

1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	Устройство фундаментов-столбов: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (43 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ (58 руб.) СП (29 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (58 руб.)	ТЕР06-01-001-13	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0132	63364,75	836
13	13	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	ТССЦ-401-0023	м3	-1,346	521,88	-702
14	14	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	ТССЦ-401-0006	м3	1,346	550,19	741
15	15	Установка закладных деталей весом: до 20 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (175 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ (236 руб.) СП (118 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (236 руб.)	ТЕР06-01-015-08	1 т	0,504	501,5	253
16	16	Установка парковых фонарей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (289 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (432 руб.) СП (255 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (432 руб.)	ТЕР08-02-363-01	1 шт.	12	191,4	2297
17	17	Парковый фонарь "Ракета" - 6,0/2КД2ЮКК - г.ц.+п.о. с двумя светильниками (+ закладные детали) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	12	3488,37	41860
18	18	Провод ПВС 3х1,5 в теле опоры ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	168	4,07	684

1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-501-8211	1000 м	0,0554	12021,86	666
20	20	Кабель связи LAN F/UTP 4x2x0,47 NETLAN EC-UF004-5E-PE-ВК ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная СТОИМОСТЬ	м	36	2,65	95
21	21	Колодка клеммная 12 пар п/э 4*10 мм ЗВИ-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная СТОИМОСТЬ	шт	2	14,77	30
22	22	Коробка ответвительная на стене ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Монтаж оборудования: НР (27 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (48 руб.) СП (26 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (48 руб.)	ТЕРм10-08-019-01	1 шт.	12	4,34	52
23	23	Соединительная коробка (вводной щиток) екм-2045-1д1-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная СТОИМОСТЬ	шт	12	198,95	2387
Установка ЦО							
24	24	Щкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (15 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (22 руб.) СП (13 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (22 руб.)	ТЕРм08-03-573-04	1 шт.	1	63,81	64
25	25	ЩРУ 3н-12 IP54 (500х300х150 с замком) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная СТОИМОСТЬ	шт	1	162,79	163

1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	Нулевая шина IEK ШНИ-6х9-10-Д-С с DIN-изолятором (10 групп) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	1	8,88	9
27	27	Шина заземления на 10 подключений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	1	191,86	192
28	28	Наконечник ТМЛ 6-6-4 луженый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	6	0,82	5
29	29	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (30 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (45 руб.) СП (27 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (45 руб.)	ТЕРМ08-03-575-01	1 шт.	5	9,4	47
30	30	Автомат ЗР 16А тип С 4.5 kA IEK ВА 47-29 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	1	40,58	41
31	31	Выключатель автоматический дифференциальный четырёхполюсный IEK 34 С16 30 mA (MAD22-6-016-С-30) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	1	113,02	113
32	32	Ограничитель импульсных перенапряжений TDM ОИН1 1Р 5 кА класс D ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	3	31,98	96
33	33	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (11 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (16 руб.) СП (9 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (16 руб.)	ТЕРМ08-02-407-02	100 м	0,06	667,41	40



1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40x40 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-103-1487	м	6	35,63	214
35	35	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-204-0004	т	0,001064	6168	7
36	36	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗпс5, размером 40x40x4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-101-2803	т	0,002904	5551,88	16
37	37	Хомут Х10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	4	10,35	41
38	38	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (5 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (8 руб.)	ТЕРм08-02-148-01	100 м кабеля	0,1	169,99	17
39	39	Гофротруба ПНД для электропроводки, с зондом д.20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	10	1,57	16
40	40	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил -- 4 и сечением 4,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-501-8205	1000 м	0,01	8623,22	86
41	41	Зажим прокалывающий ЗПО 16-95/4-35(50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	4	22,85	91

1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Линии электропередачи: НР (4 руб.); 74%=105%*0,7 от ФОТ (5 руб.) СП (2 руб.); 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (5 руб.)	ТЕР33-03-004-02	1 заземлитель	1	7,65	8
43	43	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-204-0003	т	0,0012	6240,48	7
44	44	Сталь полосовая 25x4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-101-4672	т	0,0008	5703,44	5
45	45	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-204-0006	т	0,006	5237,6	31
КП 0,4 кВ							
46	46	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (44 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ (66 руб.) СП (25 руб.); 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (66 руб.)	ТЕР01-01-004-05	1000 м3 грунта	0,08784	4182,52	367
47	47	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб - прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (260 руб.); 70%=100%*0,7 от ФОТ (372 руб.) СП (186 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (372 руб.)	ТЕР34-02-003-01	1 канал- километр трубопровода	0,407	978,54	398
48	48	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Мосты и трубы	ТССЦ-408-0122	м3	19,52	51,17	999

1	2	3	4	5	6	7	8
49	49	Труба ПНД 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	407	2,33	948
50	50	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (219 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (327 руб.) СП (193 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (327 руб.)	ТЕРм08-02-148-01	100 м кабеля	4,07	169,99	692
51	51	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляция в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-501-8211	1000 м	0,268	12021,86	3222
52	52	Кабель связи LAN F/UTP 4x2x0,47 NETLAN EC-UF004-5E-PE- ВК ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	139	2,65	368
53	53	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (1 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2 руб.)	ТЕР01-01-033-01	1000 м3 грунта	0,01952	464,74	9
54	54	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Мосты и трубы	ТССЦ-408-0122	м3	19,52	51,17	999
55	55	Прокладка ленты сигнальной в траншее (ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (15 руб.): 70%=100%*0,7 от ФОТ (22 руб.) СП (11 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (22 руб.)	ТЕРм10-06-048-05	1 км кабеля	0,244	730,69	178

1	2	3	4	5	6	7	8
56	56	Лента сигнальная ПСЗ-150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	244	0,47	115
57	57	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (3 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4 руб.)	ТЕР01-01-033-01	1000 м3 грунта	0,0448	464,74	21
58	58	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (20 руб.): 73%=104%*0,7 от ФОТ (27 руб.) СП (15 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (27 руб.)	ТЕРр68-5-3	1 дерево	4	6,74	27
Переустройство ввода освещения двора							
59	59	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с перекрестками без приставок: одностоечных (демонтированные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Линии электропередачи: НР (54 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ (73 руб.) СП (34 руб.): 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (73 руб.)	ТЕР33-04-003-01	1 опора	2	160,93	322
60	60	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (демонтированные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (48 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (72 руб.) СП (42 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (72 руб.)	ТЕРм08-02-363-01	1 шт.	2	191,4	383
61	61	Провод ПВС 3х1,5 в кронштейне ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	4	4,07	16

1	2	3	4	5	6	7	8
62	62	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (демонтированными) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (22 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (33 руб.) СП (19 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (33 руб.)	ТЕРм08-02-369-03	1 шт.	2	59,35	119
63	63	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Линии электропередачи: НР (16 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ (22 руб.) СП (10 руб.): 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (22 руб.)	ТЕР33-04-008-03	1 км изолированног о провода с несколькими жилами при 30 опорах	0,07	858,35	60
64	64	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х25-0,6/1,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-502-0876	1000 м	0,07	12292,07	860
65	65	Зажим анкерный РА 1000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	6	25,56	153
66	66	Зажим прокалывающий ЗПО 16-95/1,5-10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	4	14,5	58
67	67	Кронштейн анкерный CS 10.3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	4	29,73	119
68	68	Монтажная лента F207 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	10	10,7	107
69	69	Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-111-3170	шт.	10	5,48	55

1	2	3	4	5	6	7	8
70	70	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм <sup>2</sup> открыто по строительным основаниям (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (3 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (5 руб.) СП (3 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (5 руб.)	ТЕРм08-02-472-10	100 м	0,02	449,06	9
71	71	Заземляющий проводник ЗП6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	2	11,64	23
72	72	Зажим плашечный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-509-0262	шт.	2	12,73	25
73	73	Зажим Р72 (герметичный ответвительный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	2	43,27	87
74	74	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (15 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (22 руб.) СП (13 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (22 руб.)	ТЕРм08-03-573-04	1 шт.	1	63,81	64
75	75	ЩМП-000 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	1	124,53	125
76	76	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (6 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (9 руб.) СП (5 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (9 руб.)	ТЕРм08-03-575-01	1 шт.	1	9,4	9
77	77	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-509-2227	шт.	1	12,15	12

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 3. Исключить</b>							
<b>Демонтаж</b>							
78	1	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одноствоечных (с частичным сохранением материала - 2 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Линии электропередачи: НР (-8 руб.); 74%=105%*0,7 от ФОТ (-11 руб.) СП (-5 руб.); 46%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-11 руб.)	ТЕРм08-02-042-01	1 опора	-1	70,3	-70
79	2	Демонтаж траверсы (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (-1 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ (-2 руб.) СП (-1 руб.); 59%=65%*0,9 от ФОТ (-2 руб.)	ТЕРм08-02-305-04	1 шт.	-1	6,97	-7
80	3	Демонтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (с частичным сохранением материала - 2 шт) (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (-3 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ (-5 руб.) СП (-3 руб.); 59%=65%*0,9 от ФОТ (-5 руб.)	ТЕРм08-02-369-03	1 шт.	-1	17,46	-17
81	4	Демонтаж: Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (с частичным сохранением материала - 2 шт) (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (-7 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ (-11 руб.) СП (-6 руб.); 59%=65%*0,9 от ФОТ (-11 руб.)	ТЕРм08-02-363-01	1 шт.	-1	53,13	-53

1	2	3	4	5	6	7	8
82	6	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-01-01-01-041	1 т груза	-0,44	40,8	-18
83	7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 35 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	ТССЦпг-03-21-01-035	1 т груза	-0,44	21,13	-9
Монтаж							
Установка опор							
84	12	Устройство фундаментов-столбов: бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (-6 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ (-8 руб.) СП (-4 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-8 руб.)	ТЕР06-01-001-13	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	-0,002	63364,75	-127
85	13	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	401-0023	м3	0,204	521,88	106
86	14	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	ТССЦ-401-0006	м3	-0,204	550,19	-112
87	18	Провод ПВС 3х1,5 в теле опоры ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	М	-24	4,07	-98



1	2	3	4	5	6	7	8
88	24	Соединительная коробка (вводной щиток) екм-2045-1д1-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	-12	198,95	-2387
Установка ЩО							
89	38	Хомут Х10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	-4	10,35	-41
КП 0,4 кВ							
90	47	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (-9 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (-13 руб.) СП (-5 руб.): 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-13 руб.)	ТЕР01-01-004-05	1000 м3 грунта	-0,0173	4182,52	-72
91	48	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб - прим ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (-76 руб.): 70%=100%*0,7 от ФОТ (-108 руб.) СП (-54 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-108 руб.)	ТЕР34-02-003-01	1 канал- километр трубопровода	-0,118	978,54	-115
92	49	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Мосты и трубы	ТССЦ-408-0122	м3	-3,84	51,17	-196
93	50	Труба ПНД 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	-118	2,33	-275
94	51	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (-64 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (-95 руб.) СП (-56 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (-95 руб.)	ТЕРм08-02-148-01	100 м кабеля	-1,18	169,99	-201

1	2	3	4	5	6	7	8
95	52	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-501-8211	1000 м	-0,03	12021,86	-361
96	54	Кабель связи LAN FI/UTP 4x2x0,47 NETLAN EC-UF004-5E-PЕ-ВК ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	-6	2,65	-16
97	55	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР 67%=95%*0,7 от ФОТ СП 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР01-01-033-01	1000 м3 грунта	-0,00384	464,74	-2
98	56	Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Мосты и трубы	ТССЦ-408-0122	м3	-3,84	51,17	-196
99	57	Прокладка ленты сигнальной в траншее (ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Прокладка и монтаж сетей связи: НР (-4 руб.); 70%=100%*0,7 от ФОТ (-5 руб.) СП (-3 руб.); 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-5 руб.)	ТЕРм10-06-048-05	1 км кабеля	-0,048	730,69	-35
100	58	Лента сигнальная ПСЗ-150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	-48	0,47	-23

1	2	3	4	5	6	7	8
101	59	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР 67%=95%*0,7 от ФОТ СП 38%=50%*0,85 * 0,9 от ФОТ	ТЕР01-01-033-01	1000 м3 грунта	-0,0056	464,74	-3
102	60	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (-20 руб.): 73%=104%*0,7 от ФОТ (-27 руб.) СП (-15 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (-27 руб.)	ТЕРр68-5-3	1 дерево	-4	6,74	-27
Переустройство ввода освещения двора							
103	61	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (демонтированные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Линии электропередачи: НР (-54 руб.): 74%=105%*0,7 от ФОТ (-73 руб.) СП (-34 руб.): 48%=60%*0,85 * 0,9 от ФОТ (-73 руб.)	ТЕР33-04-003-01	1 опора	-2	160,93	-322
104	62	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (демонтированные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (-48 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (-72 руб.) СП (-42 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (-72 руб.)	ТЕРм08-02-363-01	1 шт.	-2	191,4	-383
105	63	Провод ПВС 3х1,5 в кронштейне ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	-4	4,07	-16

1	2	3	4	5	6	7	8
106	64	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными (демонтированные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (-22 руб.); 67%=95%*0,7 от ФОТ (-33 руб.) СП (-19 руб.); 59%=65%*0,9 от ФОТ (-33 руб.)	ТЕРм08-02-369-03	1 шт.	-2	59,35	-119
107	65	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Линии электропередач: НР (-16 руб.); 74%=105%*0,7 от ФОТ (-22 руб.) СП (-10 руб.); 46%=60%*0,85*0,9 от ФОТ (-22 руб.)	ТЕР33-04-008-03	1 км изолированных о провода с несколькими жилами при 30 опорах	-0,07	858,35	-60
108	66	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х25-0,6/1,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-502-0876	1000 м	-0,07	12292,07	-860
109	67	Зажим анкерный РА 1000 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	-6	25,56	-153
110	68	Зажим прокалывающий ЗПО 16-95/1,5-10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	-4	14,5	-58
111	69	Кронштейн анкерный CS 10.3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	-4	29,73	-119
112	70	Монтажная лента F207 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	-10	10,7	-107
113	71	Скрепка размером 20 мм NC20 (СИП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-111-3170	шт.	-10	5,48	-55


1	2	3	4	5	6	7	8
114	73	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм <sup>2</sup> открыто по строительным основаниям (прим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (-3 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (-5 руб.) СП (-3 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (-5 руб.)	ТЕРм08-02-472-10	100 м	-0,02	449,06	-9
115	74	Заземляющий проводник ЗП6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	м	-2	11,64	-23
116	75	Зажим плашечный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-509-0262	шт.	-2	12,73	-25
117	76	Зажим Р72 (герметичный ответвительный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	-2	43,27	-87
118	77	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (-15 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (-22 руб.) СП (-13 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (-22 руб.)	ТЕРм08-03-573-04	1 шт.	-1	63,81	-64
119	78	ЩМП-000 IP54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	-1	124,53	-125
120	79	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах: НР (-6 руб.): 67%=95%*0,7 от ФОТ (-9 руб.) СП (-5 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (-9 руб.)	ТЕРм08-03-575-01	1 шт.	-1	9,4	-9
121	80	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-509-2227	шт.	-1	12,15	-12

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 4. Включить</b>							
Установка опор							
122	122	Колодка клеммная 12 пар п/э 4*10 мм ЗВИ-15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	3	14,77	44
123	123	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 1/4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	ТССЦ-509-6577	шт.	12	8,49	102
124	124	Прибор или аппарат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах:	ТЕРм08-03-575-01	1 шт.	12	9,4	113
125	125	Автоматический выключатель 2Р 6А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 01 Приложение к письму Минстроя от 10.04.2019г. №12661-ДВ/09 СМР=7,31 Электромонтажные работы на других объектах	Сметная стоимость	шт	12	11,28	135
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>							
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							55797
Накладные расходы							1603
Сметная прибыль							988
<b>Итого по акту:</b>							728
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							64874
Итого по разделу 2 Монтажные работы							-7781
Итого по разделу 3 Исключить							567
Итого по разделу 4 Включить							58388
Итого							
В том числе:							
Материалы							51221
Машины и механизмы							3224
ФОТ							1650
Накладные расходы							1603
Сметная прибыль							988
УПСН при НДС (МАТ+(ЗМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2*7,31							79780,8
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>138168,8</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>							
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							55797
Накладные расходы							1128
Сметная прибыль							895

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого по акту:</b>							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы							
Итого по разделу 2 Монтажные работы							5066
Итого по разделу 3 Исключить							469302
Итого по разделу 4 Включить							-55578
<b>Итого</b>							3874
<b>Справочно, в ценах 2001г.:</b>							422664
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							51221
Накладные расходы							3224
Сметная прибыль							1650
УПСН при НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2*7,31							1128
<b>ВСЕГО по акту</b>							895
<b>ВСЕГО по акту с учетом к-та перерасчета 1,02210976624</b>							79641,52
							502305,52
							513 411,38

Принял: Начальник Управления ЖКХ Администрации г. Смоленска **Глебов А.А.**  
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: директор ООО "Медиа Холдинг" **Медведев М.С.**  
(должность, подпись, расшифровка)




МКУ «Строитель»  
**СОГЛАСОВАНО**

20

*Иванов И.И.*  
И.О. *Иванов И.И.*  
И.О. *Иванов И.И.*  
И.О. *Иванов И.И.*

Объемы работ проверил  
/главный энергетик *Глебов А.А.*



*Глебов А.А.*





Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска	Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО «МЕДИА ХОЛДИНГ» Стройка - Выполнение работ по благоустройству мест наиболее посещаемых общественных территорий (пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской) в городе Смоленске в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"	по ОКПО
Объект - Пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской	

Вид деятельности по ОКДП	номер	дата	Вид операции
Договор подряда (контракт)			

**АКТ**  
**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета ДОП. 1 № 07-04, Озеленение, Пешеходная зона по пер. Зои Космодемьянской							
Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Озеленение							

[illegible]



